

(회의록), 약식보고서, 문제점보고서

본지(/), 유첨(/)

문서분류		분류FILE명		관리번호	현대위아(제10 - - 호
				작성일자	2016년 3월 9일(수요일)
발신처	차부생산기술 부(팀) 가공 파트			협조부서	
작성자	직위: 과장 성명: 유병기 (TEL: 9740)				
(회의), 보고, 문제점, 조사, 실사, 조정, FEED BACK				참석자	
16 년 3 월 9 일 13시 ~ 14시 까지					
장소&공정	창원3공장 C동 1층 접견실			별첨(有,無)	
제목&안전	GSR/OS/UM 2축 PE PTU CASE 신규개발품, RETOOLING 가공치구 견적설명회				

1. 개요

- GSR/OS/UM 2축 PE PTU CASE 신규개발품 양산라인 리틀링에 따른 가공치구 견적(제작) 사양 설명회임

2. 견적대상 업체

- GEM, 코리아원치, 아셈, TPS 코리아

3. 내용 설명

1) 제품명

- GSR HOUSING(47313-3B710), COVER(47314-3G710)
- OS HOUSING(47313-3D510), COVER(47314-3D510)
- UM 2축 PE HOUSING(47313-4G600), COVER(47314-4G600)

2) 적용라인 및 설비

- 수동가공라인(NC 176) : GSR/OS/UM 2축 PE(NCH-155/156/157)
- 자동가공라인(NC 171(A)) : UM 2축 PE(NCV-087/107/108/111)
- 자동가공라인(NC 177(A)) : GSR/OS(NCV-223/224/225/226)

3) 제작수량 : 개조(12식), 신규제작(10식)

수신 부서								발신 수신	년	월	일
									년	월	일
발신	팀 원	파트장	팀 장	담당중역	수신	팀 원	파트장	팀 장	담당중역	유첨자료	
	유첨	박경택	유첨	유첨							有 ☐ , 無 ☐ (杖)

위아기획 제99-02-01호

4) 개조 및 신규제작 구분

- 수동라인 : GSR(GC & A28 공류신작), OS(TL OFFSET 공류개조)

UM 2축 PE(DM 2축 공류개조)

- 자동라인 : GSR/OS(TL OFFSET & UM 1축 공류 적용)

UM 2축 PE(UM 2축 & DM 2축 공류개조)

5) 요구납기 및 설치 : ~~추후 재협의 예정~~ '16년 1/21일 限 (요구납기)
→ 사양서 납품

4. 제품 형상 및 치구 예상도 설명 - 사양서 참조

=> 기존 양산용 가공치구 도면 배포(3/9일 限)

5. 제작 검토 사양 및 치구 사양 설명 - 사양서 참조

6. 견적 제출일

- '16. 3. 15(화요일) 17시 限

7. 기타

1) 견적 제출시 견적대상 업체에 자료 제공

- 제품도면, 기존 치구 형상도, 견적사양서

2) 향후 물량에 따라 TRIAL 설비, 일정 변경될 수 있음

3) TO 완료는 연속가공 및 CPK 1.67 이상 확보 완료하여, 양산적용 시점까지로 한다

4) TO 전담인원 2명 배치 必(전문 프로그램 및 TO 인원 선정 요망)

5) 현대위아에서 제공하는 TOOL 도면과 간섭체크 필히 할 것

6) TO 실시 10일전 가공 프로그램 제출 할 것(사전협의 요망)

7) 기존 프로그램 활용하여 신규 프로그램 작성할 것(PROBE 공정등 재검증 必)

8) 라인 체인지 용이하도록 방법 제시할 것.(예상 교체시간 제시할 것)

9) 라인 체인지 매뉴얼 작성하여 제출 할 것(라인 체인지 플로우 순)

=> 치구교체, 장비 셋팅, 프로그램 기중선택 외 상세 내역 포함

10) 리틀링 완료시 제출 자료 및 SPARE 부품 제공할 것(미제출시 완료 불가)

11) 회의록 외의 사양관련 기준은 견적사양서를 기준으로 함

12) NC 177 가공치구 보관용 다이 제작할 것(1식)

13) 입고 및 설치일정의 변경이 있을시 사전 통보예정임.

회의 참석자 명단

[illegible]